

附件：

2012 年 1—7 月全省城市住房保障工作进展情况表

单位：套（户）、万元、%

合计										廉租住房					公共租赁住房				
国家下达开工任务	国家下达竣工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	竣工任务完成率	完成投资	国家下达开工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达新增租赁补贴任务	新增租赁补贴户数	新增租赁补贴完成率	国家下达开工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资
295100	118000	233435	79.1	52936	44.9	2573754	4900	5203	106.2	3278	66867	10000	7104	71.0	82400	71992	87.4	12191	438417
经济适用房										限价商品住房									
国有工矿棚户区改造										城市棚户区改造									
国家下达开工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达开工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达开工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达安置任务	安置套数	安置任务完成率	竣工套数	完成投资
48200	34441	71.5	9868	375930	27000	18764	69.5	470	2773031	26300	3292	96489	79.0	26301	1380667				
国有工矿棚户区改造										国有林区棚户区国有林场危房改造									
国家下达开工任务	货币补偿：签约安置户数	实物安置：安置套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达开工任务	开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达安置任务	安置套数	安置任务完成率	竣工套数	完成投资	国家下达安置任务	安置套数	安置任务完成率	竣工套数
5400	0	2714	50.3	386	32081	800	0	520	63.8	20	1820	100	20	20.0	422	670			

2012年1—7月全省城市住房保障工作进展情况表（续）

单位：套（户）、万元、%

分类 地区	合 计										廉租住房					公共租赁住房				
	省下达 开工 任务	省下达 竣工 任务	开工 套数	竣工 套数	开工任 务完成 率	竣工任 务完成 率	完成 投资	省下达 新增租 赁补贴 任务	新增租 赁补贴 户数	省新增 租赁补 贴完成 率	省下达 任务	开工 套数	开工任 务完成 率	竣工 套数	完成 投资	省下达 任务	开工 套数	开工任 务完成 率	竣工 套数	完成 投资
全 省	295205	121200	233435	52936	79.1	43.7	2573754	10000	7104	71.0	4900	5203	106.2	3278	66867	82400	71992	87.4	12191	438417
济南市	18093	7500	15042	1779	83.1	23.7	155573	0	485	—	0	0	—	567	5719	15000	11626	77.5	1212	112375
青岛市	28160	9000	20503	501	72.8	5.6	296165	111	759	683.8	0	480	—	151	11646	8335	4952	59.4	100	47071
淄博市	18800	6800	15463	1821	82.3	26.8	119837	500	343	68.6	200	173	86.5	48	1424	7300	7459	102.2	355	20099
枣庄市	33831	10000	10439	11397	30.9	114.0	254407	170	171	100.6	270	150	55.6	0	7407	3447	1238	35.9	578	12842
东营市	11278	9000	10015	2316	88.8	25.7	166140	260	209	80.4	90	70	77.8	30	2740	3438	2556	74.3	433	16158
烟台市	15455	6000	12398	4060	80.2	67.7	230777	573	142	24.8	400	370	92.5	20	4274	3441	3023	87.9	2000	23238
潍坊市	21314	9000	17556	1927	82.4	21.4	211687	450	429	95.3	290	209	72.1	119	2269	7000	6730	96.1	0	40037
济宁市	15632	5600	13304	2138	85.1	38.2	112101	1400	675	48.2	1200	1132	94.3	236	9184	4000	2764	69.1	1018	14486
泰安市	16284	7000	13194	2411	81.0	34.4	96869	350	5	1.4	600	528	88.0	0	2033	2159	2337	108.2	225	10860
威海市	15264	6000	12842	1244	84.1	20.7	127191	180	189	105.0	0	0	—	0	0	3000	2937	97.9	258	20817
日照市	15000	7000	16527	974	110.2	13.9	132613	1105	988	89.4	0	100	—	0	850	4000	4369	109.2	0	13652
莱芜市	11438	3800	10409	158	91.0	4.2	136580	210	280	133.3	0	0	—	0	0	200	224	112.0	0	2340
临沂市	19280	9000	15887	6498	82.4	72.2	101505	781	331	42.4	0	0	—	320	2985	3700	3290	88.9	732	10260
德州市	16400	8000	16546	5713	100.9	71.4	100526	2400	1235	51.5	1050	1420	135.2	1012	9675	6200	5156	83.2	1640	21155
聊城市	13951	6500	13354	3519	95.7	54.1	171507	200	262	131.0	200	203	101.5	403	1793	3000	3030	101.0	263	18361
滨州市	12638	5000	10257	2382	81.2	47.6	76176	100	0	0.0	400	168	42.0	72	4343	5160	7360	142.6	2191	44317
菏泽市	12387	6000	9699	4098	78.3	68.3	84100	1210	601	49.7	200	200	100.0	300	525	3020	2941	97.4	1186	10349

2012 年 1—7 月全省城市住房保障工作进展情况表（续）

单位：套（户）、万元、%

分类 地区	经济适用住房					限价商品住房					城市棚户区改造					
	省下达 任务	开工 套数	开工任 务完成 率	竣工 套数	完成 投资	省下达 任务	开工 套数	开工任 务完成 率	竣工 套数	完成 投资	省下达 任务	货币补 偿：签订 补偿安置 协议户数	实物安 置：安置 房新开 工套数	开工任 务完成 率	竣工 套数	完成 投资
全 省	48200	34441	71.5	9868	375930	27000	18764	69.5	470	277303	126300	3292	96489	79.0	26301	1380667
济南市	3000	3416	113.9	0	37480	0	0	—	0	0	0	0	0	—	0	0
青岛市	4950	2693	54.4	100	24382	9800	5282	53.9	0	114846	5000	150	6871	140.4	150	97600
淄博市	6000	5475	91.3	300	78629	5000	1240	24.8	0	5100	300	136	980	372.0	1118	14586
枣庄市	2150	1600	74.4	0	29030	0	0	—	0	0	23981	964	4897	24.4	10779	200194
东营市	150	35	23.3	35	360	6000	6254	104.2	470	97617	1500	0	1000	66.7	1348	44438
烟台市	2000	1506	75.3	2040	34783	0	0	—	0	0	9614	0	7499	78.0	0	168482
潍坊市	1600	1156	72.3	91	28806	0	0	—	0	0	12050	848	8383	76.6	1717	140575
济宁市	6500	5976	91.9	516	33415	0	0	—	0	0	3480	334	2646	85.6	334	44016
泰安市	4500	836	18.6	216	8778	200	300	150.0	0	550	8050	0	8846	109.9	1498	69028
威海市	600	568	94.7	570	5160	0	0	—	0	0	11664	90	9247	80.0	354	101214
日照市	1000	1154	115.4	850	10375	0	0	—	0	0	10000	0	10904	109.0	124	107736
莱芜市	160	110	68.8	110	550	3000	3000	100.0	0	20600	7700	0	6675	86.7	0	105900
临沂市	6600	1534	23.2	2969	28960	0	138	—	0	380	8900	114	10811	122.8	2420	58920
德州市	3650	3706	101.5	1136	12279	0	0	—	0	0	5500	91	6173	113.9	1925	57417
聊城市	1000	802	80.2	5	11782	3000	2550	85.0	0	38210	6751	535	6234	100.3	2753	101360
滨州市	1360	700	51.5	0	6576	0	0	—	0	0	5653	30	1969	35.4	99	20820
菏泽市	2980	3174	106.5	930	24585	0	0	—	0	0	6157	0	3354	54.5	1682	48381

2012 年 1—7 月全省城市住房保障工作进展情况表 (续)

单位: 套 (户)、万元、%

分类 地区	国有工矿棚户区改造						国有林区棚户区和国有林场危旧房改造						国有垦区危房改造					
	省下达任务	货币补偿: 签订补偿安置协议户数	实物安置: 安置房新开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	省下达任务	实物安置: 安置房新开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	省下达任务	货币补偿: 签订补偿安置协议户数	实物安置: 安置房新开工套数	开工任务完成率	竣工套数	完成投资	
全 省	5435	0	2714	49.9	386	32081	122	20	16.4	422	670	848	0	520	61.3	20	1820	
济南市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	93	0	0	0	0	0	
青岛市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	75	0	75	100.0	0	620	
淄博市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	0	0	0	——	0	0	
枣庄市	3983	0	1590	39.9	0	4934	0	0	——	40	0	0	0	0	——	0	0	
东营市	0	0	0	——	0	4127	0	0	——	0	0	100	0	100	100.0	0	700	
烟台市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	0	0	0	——	0	0	
潍坊市	0	0	0	——	0	0	44	20	45.5	0	0	330	0	210	63.6	0	0	
济宁市	452	0	452	100.0	0	11000	0	0	——	34	0	0	0	0	——	0	0	
泰安市	700	0	272	38.9	386	5500	0	0	——	86	0	75	0	75	100.0	0	120	
威海市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	62	0	0	0	0	——	0	0	
日照市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	0	0	0	——	0	0	
莱芜市	300	0	400	133.3	0	6520	78	0	0	48	670	0	0	0	——	0	0	
临沂市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	57	0	80	0	0	0	0	0	
德州市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	0	0	0	——	0	0	
聊城市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	95	0	0	0	0	——	0	0	
滨州市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	65	0	30	46.2	20	120	
菏泽市	0	0	0	——	0	0	0	0	——	0	0	30	0	30	100.0	0	260	

(2012 年 8 月 13 日印发)